

ΑΘΗΝΑ 2004



Η διάσταση του εγχειρήματος (με βάση στοιχεία του Σύνδευ)

Υπογραμμισμένα
χρήσιμα στατιστικά
στοιχεία

Προσαρμογή Εγκαταστάσεων

- 180.000 προσωρινές θέσεις
- 70.000 τ.μ. τέντες
- 36.000 τ.μ. φορητές εγκαταστάσεις
- 36 ζεύγη γεννητριών 10,36 MVA
- 29 ζεύγη γεννητριών 9,75 MVA για την P/T μετάδοση

Διαχείριση του έργου

- 27.000 δραστηριότητες υπό μηνιαία παρακολούθηση

Ανθρώπινοι Πόροι

- Έμμισθοι ~ 3.200
- Εθελοντές ~ 47.000
- Προσωπικό υπεργολάβων ~ 56.000

Περιβάλλον

- 125 συναντήσεις για την ενημέρωση φορέων
- ~ 10.000 τόνοι αποβλήτων κατά την διάρκεια 60 ημερών
- 25 εξειδικευμένοι εθελοντές

Διεξαγωγή αθλημάτων

- 430 άτομα προσωπικό Ο.Ε.Ο.Α.
- 5.500 εθελοντές προσωπικό αθλημάτων
- 2.300 εθελοντές προσωπικό τεχνολογίας
- 9.820 τεύχη αποτελεσμάτων (1.854.600 σελίδες)
- 1 εκατ. τεμάχια αθλητικού εξοπλισμού (κόστους AU\$ 20 εκατ.)

ΧΩΡΙΑ

Χωριό Δημοσιογράφων

- 5.800 άτομα
- έκταση 500 στρεμμάτων

Χωριό Κριτών & Διαιτητών

- 1.230 άτομα

ΧΩΡΙΑ

© Copyright - ATHOC, 2000

Καθαριότητα

- 16.500 δωμάτια
- 977 άτομα προσωπικό βάρδιας
- 18.000 σεντόνια ημερησίως
- 68.000 πετσέτες ημερησίως



ΧΩΡΙΑ

© Copyright - ATHOC, 2000

Υπηρεσίες πληροφοριών

- 28.300 οδηγοί
- 70.000 χάρτες

Διατροφή

- ~ 55.000 γεύματα ημερησίως
- ~ 2.400 άτομα προσωπικό

Εφοδιασμός χωριών

- 33.000 παραδόσεις
- 1.100 τόνοι ρουχισμού για πλύσιμο



- Υποδοχή 4.000 αθλητών & επισήμων την ημέρα αιχμής
- Κάλυψη 50 γλωσσών
- 200 τελετές άφιξης
- 60 τόνοι απορριμμάτων ημερησίως από τα εστιατόρια
- 1,5 εκατομμύρια τεμάχια επίπλωσης & εξοπλισμού

P/T Κάλυψη

- 3.500 προσωπικό ΟΒΟ
- 12.000 διαπιστευμένο προσωπικό - δικαιούχοι
- 190 P/T οργανισμοί
- 800 κάμερες
- 3.200 ώρες κάλυψης
- 65.000 τ.μ. εγκαταστάσεων στο ΔΚΑ
- Πάνω από 25 δισ. τηλεθεατές (αθροιστικά)

MME

- 5.500 εκπρόσωποι γραπτού τύπου & φωτογράφοι
- 200 άτομα προσωπικό Ο.Ε.Ο.Α. και 1.700 εθελοντές
- 40.000 τ.μ. έκταση Κέντρου Τύπου
- 34 περιφερειακά Κέντρα Τύπου
- 300 λεωφορεία σε 24ωρη βάση

Εμπορία προϊόντων


- 3.200 αιτήσεις για άδειες
- Αδειούχοι: 104 εταιρίες
- 4.000 κωδικοί προϊόντων
- Πωλήσεις 2.6 εκατ. συλλεκτικών νομισμάτων
- 37.500 εγκρίσεις σχεδίων προϊόντων

Πολιτιστικό Πρόγραμμα

- Πάνω από 350 εκδηλώσεις
- Πάνω από 220 ειδικές εκδηλώσεις (συμπληρωματικές των βασικών εκδηλώσεων)

Λαμπαδηδρομία

- 1.000 σταθμοί
- Διαδρομή 46.500 χλμ.
- 11.000 δρομείς
- 50 οχήματα συνοδείας
- 10.000 διανυκτερεύσεις
- 2.000 δημοσιογράφοι για την κάλυψη



Λαμπαδηδρομία

- 15 εκατ. θεατές θα παραταχθούν στην διαδρομή
- 60.000 γεύματα
- 6.000 εθελοντές

Φιλοξενία

- ~ 23.000 δωμάτια για την Ολυμπιακή Οικογένεια εκτός αθλητών κ.λ.π.
- ~ 15.300 κρεβάτια στο χωριό
- ~ 6.000 στο χωριό ΜΜΕ
- ~ 610 κρεβάτια στο χωριό Ας
- ~ 1.150 κρεβάτια στο χωριό Κριτών & Διαιτητών
- ~ 20.000 διανυκτερεύσεις πριν τους αγώνες κρατήθηκαν μέσω Ο.Ε.Ο.Α.

Διαπίστευση

- ~ 190.000 άτομα
- ~ 38% προσωπικό & εθελοντές
- ~ 29% προσωπικό υπεργολάβων

Μεταφορά / Διακίνηση

- 4.150 οχήματα
- 3.150 λεωφορεία
- 10,5 εκατ. λίτρα καύσιμα

Έλεγχος Doping

- 2.400 έλεγχοι

Ιατρική Κάλυψη

- 33.000 περιστατικά (στην Ατλάντα)
- 3.500 εξειδικευμένο προσωπικό

Διατροφή

- 1,8 εκατ. γεύματα αθλητών & προσωπικού ομάδων
- 1,5 εκατ. γεύματα για το προσωπικό
- 8,5 εκατ. γεύματα για τους θεατές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

© Copyright - ATHOC, 2000

Internet

- 34.300 σελίδες
- 140 άτομα προσωπικό
- 700 εφαρμογές multimedia

Φορητός Εξοπλισμός

- 10.000 συσκευές ασύρματης επικοινωνίας (trunked radios)
- 4.800 κινητά
- 3.000 βομβητές
- 33 κέντρα επικοινωνιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις

Προμήθειες

- 1.700 προμηθευτές
- 1.200 εντολές αγοράς το μήνα

Εφοδιασμός

Γενικά

- 7 χορηγοί + 3 εταίροι
- 1.350 έμμισθο προσωπικό κατά τους Αγώνες
- 25.000 τ.μ. αποθηκευτικοί χώροι



Εφοδιασμός

- 5.000 παραδόσεις πριν τους Αγώνες
- 10.000 παραδόσεις κατά τη διάρκεια των Αγώνων
- 6.000 containers
- 900 τόνοι εναέριου φορτίου (air freight)

Ιππασία

- 266 άλογα αερομεταφορά
- 15.000 τόνοι ροκανίδι

Νομικά

- ~ 50.000 συμβάσεις

VIP's

- 37 αρχηγοί κρατών
- 36 επικεφαλής κυβερνήσεων
- 97 Υπουργοί Αθλητισμού
- 10.400 σημαίες
- 21.755 αναμνηστικά διπλώματα & μετάλλια

Διερμηνεία

- 3.500 αιτήσεις από εθελοντές
- 11 συνέδρια πριν τους Αγώνες
- 13 συνέδρια κατά τη διάρκεια των Αγώνων
- 85 επαγγελματίες διερμηνείς
- Κάλυψη 12 γλωσσών

Γραφεία ΟΕΟΑ

- 300.000 επισκέπτες
- 3,9 εκατ. τηλεφωνικές κλήσεις
- 250.000 γεύματα στην καφετέρια
- 53.000 αποστολές και 132.000 παραλαβές courier
- 60 τόνοι ταχυδρομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

- 300 γραμμές
- 40 τηλεφωνητές
- 30.000 κλήσεις προς τα έξω το μήνα

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

© Copyright - ATHOC, 2000

Τελετή έναρξης

- 2.200 άτομα χορωδία + 3 διευθυντές ορχήστρας
- 1.300 καλλιτέχνες

Συμμετοχή

- 4.000 αθλητές
- 125 χώρες
- 18 αθλήματα
- 561 χρυσά μετάλλια



ΑΘΗΝΑ 2004



Σύνοψη Προόδου Υλοποίησης Προγραμμάτων



Πρόβλημα



Πιθανό πρόβλημα



Χωρίς πρόβλημα

Βασικές Απαιτήσεις

Εγκαταστάσεις



Σχεδιασμός



Περιβάλλον



Ανθρώπινοι Πόροι



Αθλήματα

Σχέσεις με Διεθνείς
Ομοσπονδίες



Οργάνωση Αθλημάτων



Σχέσεις με Εθνικές
Ολυμπιακές Επιτροπές



Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Ολυμπιακό Χωριό



Αγωνιστικές
Εγκαταστάσεις



Υποστηρικτικές
Εγκαταστάσεις



Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

P/T Αναμετάδοση



Λειτουργίες P/T
Αναμετάδοσης



Υπηρεσίες προς
εκπροσώπους ΜΜΕ



Υπηρεσίες Τύπου Αγώνων



Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ



Εικόνα & Ταυτότητα



Εισιτήρια



Επικοινωνία

Επικοινωνία



Πολιτισμός και Εκπαίδευση

Τελετές



Πολιτιστικά



Λαμπαδηδρομία



Υπηρεσίες Αγώνων

Διαπίστευση



Φιλοξενία



Ασφάλεια



Μεταφορές



Ιατρικές υπηρεσίες



Διατροφή



Ολυμπιακή Οικογένεια



Τεχνολογία

Γενικά Θέματα



Τηλεπικοινωνίες



Πληροφορική



Συστήματα Ήχου/Εικόνας



Διοικητικές Υπηρεσίες

Οικονομικά



Νομικά



Προμήθειες/Εφοδιασμός



Ενημέρωση Πρωθυπουργού

Μέρος Α' – Επιτελική Σύνοψη

- Σύνοψη Εικόνας Προετοιμασίας
 - α. Επιγραμματική αναφορά προόδου
 - β. Βασικότερες καθυστερήσεις/προβλήματα
 - γ. Σύνοψη Προόδου Υλοποίησης Προγραμμάτων (έγχρωμη απεικόνιση)
- Συνοπτική συγκριτική ανάλυση (σε σχέση με την προετοιμασία άλλων πόλεων)

Μέρος Β' - Κυρίως έκθεση

I. Αναλυτική Παρουσίαση Προόδου ανά Πρόγραμμα

Στην ενότητα αυτή προτάσσεται μία σύντομη περιγραφή κάθε ενός από τα 27 προγράμματα του Κατευθυντήριου Σχεδίου της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία ακολουθείται από μια σύνοψη πεπραγμένων.

II. Παραρτήματα – Λεπτομερής ανάλυση δραστηριοτήτων για τα κυριότερα προγράμματα

Στα Παραρτήματα παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια η δράσεις που αφορούν τα προγράμματα που συγκέντρωσαν το κύριο βάρος των προσπάθειών της Οργανωτικής Επιτροπής κατά το περασμένο διάστημα.

III. Χρονοδιαγράμματα

Τέλος, επισυνάπτονται τα ενημερωμένα μέχρι σήμερα και σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Σχέδιο Χρονοδιαγράμματα της Οργανωτικής Επιτροπής, όπου σημειώνονται αναλυτικά οι σχετικές καθυστερήσεις, κάτω από δύο ενότητες:

- α. Χρονοδιαγράμματα Έργων
- β. Χρονοδιαγράμματα Γενικής Προετοιμασίας (εκτός κατασκευών)



Σύνοψη Εικόνας Προετοιμασίας

α. Επιγραμματική αναφορά προόδου

Η οργανωτική επιτροπή συστάθηκε τον Μάρτιο του 1998. Τα βασικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα συνοψίζονται ως εξής:

- Έγκριση του Οργανογράμματος – Δεκ. 1998
- Έγκριση του Κατευθυντήριου Σχεδίου της Προετοιμασίας – Μάιος 1999
- Συμφωνία με την Οργανωτική Επιτροπή του Σύδνεϋ για την μεταφορά τεχνογνωσίας όσον αφορά την προετοιμασία των αγώνων – Σεπ. 1999
- Ωρίμανση του συνόλου των έργων και μεταβίβαση της κατασκευαστικής ευθύνης
- Οριστικοποίηση της θέσης του Κέντρου Τύπου και του Διεθνούς Κέντρου Αναμεταδόσεων – Απρ. και Μάιος 2000
- Έγκριση περιβαλλοντολογικής στρατηγικής – Απρ. 2000
- Οριστικοποίηση όλων των χωροθετήσεων των αθλημάτων (πλην δύο)
- Επιλογή των διευθυντών αγωνιστικού τομέα αθλημάτων (competition managers) – Μάιος 2000
- Στελέχωση των περισσότερων βασικών διευθύνσεων (σήμερα προσωπικό 150 ατόμων)
- Έγκριση του προγράμματος χορηγιών – Απρ. 2000
- Έναρξη της προετοιμασίας αδειοδότησης για την παραγωγή προϊόντων με τα σήματα της Αθήνα 2004 – προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών - Μάρ. 2000
- Δημιουργία του νέου εμβλήματος – Σεπ. 1999
- Θεσμοθέτηση της σχετικής υπηρεσίας στην ΕΛ.ΑΣ. και έναρξη της προετοιμασίας του στρατηγικού σχεδίου ασφαλείας – Μάιος 2000
- Ολοκλήρωση του πρώτου στρατηγικού σχεδίου μεταφορών και εντοπισμός των απαραίτητων υποδομών για την επιτυχή διακίνηση των συμμετεχόντων στους αγώνες – Απρ. 2000
- Παρουσίαση του πρώτου αναθεωρημένου προϋπολογισμού – Μάιος 2000
- Έγκριση κανονισμού μελετών και υπηρεσιών και προμηθειών – Δεκ. 1999
- Ψήφιση νόμου για την προστασία των Ολυμπιακών συμβόλων και σημάτων – Μαρ. 2000

β. Βασικότερες καθυστερήσεις/προβλήματα

- Επικοινωνία – Όπου η εικόνα της Οργανωτικής Επιτροπής δεν έχει βελτιωθεί

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πρόσληψη στρατηγικού συμβούλου επικοινωνίας



Ενημέρωση Πρωθυπουργού για την εκτός ημερησίας
Διάταξης συζήτηση στη Βουλή
Αθήνα 2004 / ATHOC © 2000

- Ραδιοτηλεοπτικά - Όπου εκκρεμεί η σύσταση του φορέα που θα αναλάβει την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των αγώνων

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την επιλογή του φορέα που θα αναλάβει την κάλυψη με προθεσμία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος την 29η Μαΐου

- Φιλοξενία - Όπου εκκρεμεί η οριστικοποίηση της συμφωνίας με τους ξενοδόχους

Ελπίζεται ότι μετά την συμφωνία με την Ένωση Ξενοδόχων θα υπάρξει άμεση υπογραφή της συμφωνίας από το σύνολο των ξενοδοχείων (στο Σύνδευ παρά την αρχική συμφωνία κάθε ξενοδοχείο υπέγραψε την σύμβαση χωριστά, γεγονός που επιμήκυνε κατά πολύ την διαδικασία)

Τέλος, προσοχής χρήζουν τα ακόλουθα προγράμματα, για να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα:

- Εγκαταστάσεων – όπου απαιτείται αποτελεσματικός συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στις κατασκευές για την τήρηση προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων
- Ανθρωπίνων Πόρων – όπου η μέχρι σήμερα ισχύουσα/εφαρμοζόμενη διαδικασία προσλήψεων έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα
- Πολιτιστικών – όπου απαιτείται σημαντική επιτάχυνση των σχετικών ενεργειών για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του προγράμματος
- Ασφαλείας και Μεταφορών – λόγω του σημαντικού αριθμού φορέων που εμπλέκονται



Ενημέρωση Πρωθυπουργού για την εκτός ημερησίας
Διάταξης συζήτηση στη Βουλή
Αθήνα 2004 / ATHOC © 2000

Συνοπτική Συγκριτική Ανάλυση (σε σχέση με την προετοιμασία άλλων πόλεων)

*Σημ. Οι ημερομηνίες άλλων Ολυμπιάδων έχουν αναχθεί ως προς τις ημερομηνίες των Αθηνών και σημειώνονται με *. Η ένδειξη [Σ] σημαίνει «στην προετοιμασία των αγώνων του Σύνδευ».*

Μέχρι και την Ατλάντα η ανάθεση των αγώνων γινόταν 6 χρόνια πριν την τέλεσή τους. Έτσι οι αντίστοιχες οργανωτικές επιτροπές την ανάλογη χρονικά στιγμή είχαν διάρκεια ζωής κατά ένα χρόνο λιγότερη από ότι η των Αθηνών. Για τον λόγο αυτό η σύγκριση με τα στοιχεία τους αποβαίνει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υπέρ των Αθηνών (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Κατευθυντήριο Σχέδιο των αγώνων της Αθήνας εγκρίθηκε τον Μάιο του 1999 - κατά ένα περίπου χρόνο νωρίτερα από το αντίστοιχο της Βαρκελώνης [Απρίλιος του 2000*], ενώ το πρώτο σχέδιο της Ατλάντα παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2000*). Για τους παραπάνω λόγους η περαιτέρω συγκριτική ανάλυση της προόδου υλοποίησης της Ολυμπιακής προετοιμασίας των Αθηνών γίνεται σε σχέση με αυτήν του Σύνδευ.

► Οργανωτικά θέματα

- Η ΟΕΟΑ συστάθηκε τον Μάρτιο του 1998 [Σ - Νοεμ. 1997*]

► Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις

- Στην Αθήνα η μεταφορά της κατασκευαστικής ευθύνης των έργων βρίσκεται σε εξέλιξη. [Σ - Ίδρυση φορέα κατασκευαστικών έργων και συντονισμού του δημοσίου τον Ιούνιο του 1999*]
- Ο διαγωνισμός για το Ολυμπιακό χωριό βρίσκεται σε εξέλιξη [Σ - Την αντίστοιχη περίοδο ο διαγωνισμός για το Ολυμπιακό Χωριό βρισκόταν επίσης σε εξέλιξη, ενώ η κατασκευή του άρχισε (χωματουργικά έργα) στα μέσα του 2001*]
- [Σ] Έναρξη κατασκευής ολυμπιακού σταδίου (του σημαντικότερου μετά το Ολυμπιακό χωριό έργου στην περίπτωση του Σύνδευ και του πρώτου ολυμπιακού έργου που άρχισε να κατασκευάζεται) - Σεπ. 2000*

► Σχεδιασμός

- Το Γενικό Οργανωτικό Σχέδιο παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 1998 [Σ - Δεκ. του 1998*].

► Ανθρώπινοι Πόροι

- Το προσωπικό της Οργανωτικής Επιτροπής αριθμεί περίπου 180 άτομα (εκ των οποίων 24 απασχολούνται στην Γενική Διεύθυνση Ολυμπιακών Έργων) [Σ - 113 άτομα τον Ιούν. του 2000* (δεν υπήρχε προσωπικό έργων)].

► Περιβάλλον

- Η Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΟΕΟΑ συντάχθηκε και εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2000 [Σ - Σεπ. 2000*]

► Αθλήματα

- Στην Αθήνα η πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή Αθλημάτων έγινε με σημαντική καθυστέρηση (Μάρτιος του 2000) [Σ - την θέση κατέλαβε στέλεχος της επιτροπής διεκδίκησης που συνέχισε στην οργανωτική επιτροπή]



Ενημέρωση Πρωθυπουργού για την εκτός ημερησίας
Διάταξης συζήτηση στη Βουλή
Αθήνα 2004 / ATHOC © 2000

- Οι διευθυντές αγωνιστικού τομέα αθλημάτων (competition managers) βρίσκονται στο τελικό στάδιο της πρόσληψης [Σ - Τα ονόματα 18 competition managers είχαν ανακοινωθεί στις αρχές του Φεβ. 2000*]
- Διανομή του Προπονητικού Οδηγού τον Αύγουστο του 2000 [Σ - Διανομή του Προπονητικού Οδηγού τον Νοέμβριο του 2000*]

► Διαχείριση Εγκαταστάσεων

- [Σ] Ο επικεφαλής τοποθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2001*

► Ραδιοτηλεοπτικά

- [Σ] Ίδρυση του Olympic Broadcasting Organisation τον Οκτώβριο του 2000*
- [Σ] Επιλογή [Σεπ. 2000*] και έναρξη εργασίας του επικεφαλής του OBO τον Νοέμβριο του 2000*
- [Σ] Επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου – 25 Σεπ. 2000*
- [Σ] Οριστικοποίηση της θέσης του ΔΚΑ τον Μάιο του 2001* (στην Αθήνα έχει ολοκληρωθεί)

► Υπηρεσίες Τύπου

- Η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής των υπηρεσιών τύπου βρίσκεται σε εξέλιξη [Σ – ο επικεφαλής είχε ήδη τοποθετηθεί τον Φεβ. του 2000*]
- Πρώτη έκδοση του οδηγού προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ τον Απρίλιο του 2000 [Σ – Μαΐος 2002*]

► Μάρκετινγκ

Χορηγικό πρόγραμμα

- Υπήρξε καθυστέρηση στην πλήρωση της θέσης (Οκτώβριος 1999)
- Υπογραφή της σύμβασης μάρκετινγκ μεταξύ ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 και ΕΟΕ τον Απρίλιο του 2000 [Σ – Μάιος 1999]
- Το σχέδιο μάρκετινγκ υποβλήθηκε στην ΔΟΕ τον Οκτώβριο του 1999 [Σ - Υποβολή του σχεδίου τον Ιούνιο του 1999]
- [Σ] 8 χορηγοί είχαν υπογράψει κατ' αρχήν συμφωνίες πριν τους αγώνες της Ατλάντα

Πρόγραμμα εμπορίας προϊόντων με Ολυμπιακά Σήματα

- Ο διαγωνισμός για την επιλογή αδειούχων βρίσκεται σε εξέλιξη [Σ - Οι πρώτοι αδειούχοι ανακοινώθηκαν τον Μάιο του 2000*]
- [Σ] Τα πρώτα προϊόντα εμφανίστηκαν την πρωτοχρονιά του 2001*

► Εικόνα των Αγώνων

- Το έμβλημα των αγώνων παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 1999 [Σ – τον Σεπτέμβριο του 2000*]
- [Σ] Η μασκότ παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2001*

► Επικοινωνία

- Η κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Επικοινωνίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας [Σ – η σχετική θέση είχε καλυφθεί από τον Μάιο του 1999*]



Ενημέρωση Πρωθυπουργού για την εκτός ημερησίας
Διάταξης συζήτηση στη Βουλή
Αθήνα 2004 / ATHOC © 2000

► **Πολιτισμός**

- [Σ] Ο παραγωγός του πολιτιστικού προγράμματος του έτους 2001 ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2000*
- [Σ] Ο επικεφαλής του συνολικού Πολιτιστικού προγράμματος (της Οργανωτικής Επιτροπής) ανέλαβε τον Μάρτιο του 2001*

► **Τελετές**

- [Σ] Ο παραγωγός των τελετών έναρξης και λήξης είχε ήδη ορισθεί τον Ιανουάριο του 1999*

► **Λαμπαδηδοδρομία**

- [Σ] Ο επικεφαλής του προγράμματος είχε προσληφθεί τον Οκτ. του 1999*

► **Φιλοξενία**

- Το σχέδιο σύμβασης με τους ξενοδόχους παραμένει σε εκκρεμότητα [Σ - Οριστικοποίηση της συμφωνίας με του ξενοδόχους - Φεβ. 2000*]
- Διερεύνηση και οριστικοποίηση των σημαντικότερων εναλλακτικών λύσεων για τη δημιουργία Χωριού/ών για τα ΜΜΕ [Σ - Χωροθέτηση του χωριού ΜΜΕ τον Σεπτέμβριο του 2001*]

► **Ασφάλεια**

- Η θεσμοθέτηση των οργάνων προετοιμασίας του προγράμματος ασφαλείας θα γίνει με νόμο τον Ιούνιο του 2000 [Σ - Ο επικεφαλής της «Ομάδας Ολυμπιακής Ασφαλείας» τοποθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2001* / Αντίθετα στην Βαρκελώνη, λόγω της σημασίας του συγκεκριμένου θέματος, το ανώτατο διοικητικό σώμα που ανέλαβε την ευθύνη της ασφάλειας των αγώνων είχε θεσμοθετηθεί στο τέλος του 1999*]

► **Μεταφορά-Διακίνηση**

- Το στρατηγικό σχέδιο θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιαν. 2001 [Σ – τον Ιαν. του 2002*]
- [Σ] Ο φορέας ενιαίας διαχείρισης των μεταφορών συστάθηκε τον Μάρτιο του 2001*

► **Ιατρικές Υπηρεσίες**

- [Σ] Ανακοίνωση του επικεφαλής στις αρχές του Φεβρουαρίου 2000* – στην Αθήνα η σχετική πρόσληψη βρίσκεται στο τελικό στάδιο

► **Τεχνολογία**

- Το συμβόλαιο του βασικού χορηγού τεχνολογίας έχει υπογραφεί [Σ - βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση με την IBM μέχρι το καλοκαίρι του 2001*]
- Η πρώτη φάση της καταγραφής των τηλεπικοινωνιακών αναγκών ολοκληρώθηκε και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον ΟΤΕ [Σ – η σχετική συμφωνία είχε υπογραφεί]



► **Οικονομικά**

- Η πρώτη αναθεώρηση του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2000 [Σ – είχε ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 1999* αλλά δεν είχε δημοσιοποιηθεί – η πρώτη αναθεώρηση του προϋπολογισμού παρουσιάσθηκε μετά τους αγώνες της Ατλάντα]
- Ο διαγωνισμός για τα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα βρίσκεται σε εξέλιξη [Σ – στο Σύνδνευ η εγκατάσταση είχε γίνει στα τέλη του 1999*]
- [Σ] Ο υπεύθυνος για θέματα ασφάλισης κινδύνων (risk management) τοποθετήθηκε τον Δεκ. του 2000* – Στην Αθήνα έχει γίνει η αντίστοιχη πρόσληψη

► **Νομικά**

- Η νομοθεσία περί προστασίας των σημάτων είχε τεθεί σε ισχύ τον Νοε. 1999 [Σ – Φεβ. 2000]

► **Παραολυμπιακοί**

- Συνέχιση διαπραγματεύσεων με τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή για την υπογραφή του συμβολαίου [Σ – Υπογραφή του συμβολαίου στις 30 Αυγούστου 1999*]
- [Σ] Υπήρχαν ήδη 5 άτομα προσωπικό τον Φεβρουάριο του 2000*

